Checklist Operacional de Início de Turno CL-05

Rocket Industrial Solutions - Revisão 05

Instruções

O checklist deve ser preenchido pelo operador nos primeiros 15 minutos de cada turno e assinado pelo líder de turno.

Turnos: 1º turno das 06h às 14h; 2º turno das 14h às 22h; 3º turno das 22h às 06h.

1. Checklist - CNC X200

Item verificado	Critério de aprovação
Pressão de ar	Entre 5,5 e 6 bar
Nível do óleo de lubrificação das guias	Acima da marca mínima
Nível do fluido de corte	Acima da marca mínima
Porta e intertravamento	Spindle não gira com a porta aberta
Botões de emergência	Testados e funcionando
Aquecimento do spindle (O9000)	Executado
Alarmes ativos	Nenhum alarme ativo

2. Checklist - Compressor RC-75

Item verificado	Critério de aprovação
Nível de óleo no visor	Entre MIN e MAX
Pressão de linha	Entre 7,0 e 8,5 bar
Temperatura de descarga	Abaixo de 100 graus C
Dreno de condensado	Teste do dreno funcionando
Ruídos ou vazamentos	Ausentes

3. Checklist - Área e EPIs

- Faixas de pedestres desobstruídas.
- Extintores sinalizados e desobstruídos.
- Todos os operadores com os EPIs obrigatórios do PS-02.
- Proteções das máquinas instaladas.

Item reprovado

Se qualquer item for reprovado: não opere o equipamento, sinalize-o com etiqueta 'NÃO OPERAR', comunique o líder de turno e abra uma Ordem de Serviço no RocketMaint conforme a PM-04.